



powiat raciborski  
zielona oaza kultur

ZADANIA INWESTYCYJNE  
W ZAKRESIE OŚWIATY PLANOWANE  
DO WYKONANIA W 2022 R.  
– ZAAWANSOWANIE PRAC I PLANY  
W TYM ZAKRESIE

## **Zadania inwestycyjne w zakresie oświaty planowane do wykonania w 2022 r. – zaawansowanie prac i plany w tym zakresie**

Poniżej przekazuje się informację o zadaniach inwestycyjnych realizowanych i planowanych do wykonania w 2022 roku w poszczególnych placówkach oświatowych:

### **I. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu**

#### **1. Dokończenie remontu sanitariatu na I piętrze w budynku szkoły „Budowlanka”.**

Zakres prac obejmuje: wykonanie instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian, położenie gresu na ścianach i podłodze, biały montaż, stolarkę drzwiową.

Szacowany koszt zadania to: **19 000 zł.**

Niektóre prace remontowe zostaną wykonane przez uczniów w ramach zajęć z pracowni murarsko-tynkarskiej, pozostałe (m.in. elektryczne, posadzkarskie, biały montaż) zostaną zlecone firmom zewnętrznym.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania do: **31.12.2022r.**

#### **2. Dokończenie adaptacji pomieszczeń na Aulę szkolną w budynku szkoły „Gastronomika”.**

Zakres prac obejmuje: dokończenie sufitu (położenie gładzi, malowanie), wykonanie instalacji i montaż oświetlenia, wykonanie posadzki z paneli, wymianę okna na zapleczu Auli, malowanie ścian, montaż nagłośnienia.

Szacowany koszt zadania to: **20 000 zł.**

Niektóre prace remontowe zostaną wykonane przez uczniów w ramach zajęć z pracowni murarsko-tynkarskiej, pozostałe (m.in. elektryczne, montaż okna) zostaną zlecone firmom zewnętrznym.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania do: **31.12.2022r.**

#### **3. Remont korytarza - I piętro w budynku szkoły „Gastronomika”.**

Zakres prac obejmuje: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie posadzki z gresu, wykonanie gładzi i malowanie ścian.

Szacowany koszt zadania to: **50 000 zł.**

Planowany termin zakończenia zadania to: **31.08.2022r.**

#### **4. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w Raciborzu, etap II”.**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu **01.09.2020 r. do 31.12.2022 r.**

Opis projektu: indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, kursy prawo jazdy, płatne staże, zajęcia u pracodawców i zajęcia warsztatowe oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Ponadto, w ramach projektu ujęto prace adaptacyjne (tj. malowanie, przygotowanie posadzki oraz przyłączy elektrycznych) mające na celu podłączenie wyposażenia, urządzeń i narzędzi zakupionych w ramach projektu, w istniejących pracowniach: architektury krajobrazu, pracowni budowlanej oraz pracowni hotelarsko-turystycznej.

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Wartość całkowita projektu: **1 856 347,20 zł.**

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): **1 577 895,12 zł.**

Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): **185 634,72 zł.**

Wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%): **92 817,36 zł.**

## **II. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik w Raciborzu**

### **1. „Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu”.**

Zadanie polega na dostosowaniu pomieszczenia warsztatowego na potrzeby auli wykładowo-ekspozycyjnej, przeznaczonej do realizacji działalności statutowej szkoły, szkolnych uroczystości oraz stworzenia nowoczesnej sali konferencyjnej.

Zakres zadania obejmuje głównie:

- wykonanie nowych warstw posadzki,
- roboty murowe,
- roboty dekarские,
- uzupełnienie termoizolacji ścian zewnętrznych,
- roboty dotyczące wykonania nowej oraz wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- roboty wewnętrzne: okładziny ścienne, panele akustyczne, sufit podwieszany, scena modułowa, konstrukcja dla kurtyn,
- roboty sanitarne dotyczące: instalacji wodociągowej i hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
- roboty elektryczne dotyczące: zasilanie tablic bezpiecznikowej auli, instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych 230V, instalacji zasilania urządzeń stałych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, instalacji przeciwprzepięciowej oraz przeciwporażeniowej oraz sieci strukturalnej LAN i nagłośnienia.

W dniu 12.01.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Roboty w trakcie.

Umowny koszt zadania to: **1 199 994,33 zł.**

Zadanie finansowane ze środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Planowany termin zakończenia zadania to: **11.07.2022r.**

### **2. Wymiana rozdzielni głównej w budynku szkoły „A”.**

Zadanie polega na demontażu 3 starych rozdzielni w budynku szkoły, ich zutylizowaniu oraz zabudowie nowych rozdzielni:

- głównej,
- układów pomiarowych wraz z układem głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu,
- rozdzielni sterowniczej.

Szacunkowy koszt zadania to **50 000 zł.**

Planowany termin zakończenia zadania to: **10.08.2022r.**

### **3. Remont nawierzchni na terenie CKZiU nr 2 „Mechanik” (przy wejściach do auli – budynek szkoły B).**

Zadanie polega na rozbiórce części drogi wewnętrznej, wykonaniu warstw podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej przed wejściami do nowej auli szkolnej i korytarza.

Zadanie planowane do realizacji ze względu na różnice wysokości posadzek i terenu oraz wymogi wejścia ewakuacyjnego.

Szacunkowy koszt zadania to **25 000 zł.**

Planowany termin realizacji zadania to: **07-08.2022r.**

#### **4. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „MECHANIK” w Raciborzu, etap II” .**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu **01.09.2020 r. do 31.12.2022 r.**

Opis projektu: indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz wyposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Ponadto, w ramach projektu ujęto prace adaptacyjne w pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (m.in. modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji sprężonego powietrza) oraz pracowni tokarek (m.in. przygotowanie podłogi, modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz odświeżenie ścian) mające na celu umożliwienie podłączenia zakupionego wyposażenia

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „MECHANIK” w Raciborzu

Wartość całkowita projektu: **1.926.802,08 zł.**

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): **1 637 781,76 zł.**

Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): **192 680,21 zł.**

Wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%): **96 340,11 zł.**

### **III. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu**

#### **1. „Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu”**

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych w budynku ZSO nr 1 w Raciborzu dotyczących renowacji pomieszczenia auli szkolnej wraz z remontem pomieszczenia pracowni grafiki.

Zakres zadania obejmuje głównie:

- prace renowacyjne drewnianej boazerii ściennej, drewnianej zabudowy sufitowej, renowacji drewnianych drzwi wejściowych do auli oraz składanych ścianek oddzielających scenę auli od sąsiednich sal,
- cyklinowanie i uzupełnienie podłogi z drewnianego parkietu auli wraz z położeniem lakieru,
- ułożenie nowego parkietu na podeście sceny wraz z lakierowaniem,
- wymianę warstw podłogowych w pomieszczeniu pracowni grafiki oraz na balkonie auli polegającą na zerwaniu istniejących podłóg, zastąpieniu warstwy kruszywa wełną mineralną, usztywnieniu konstrukcji stropu płytami OSB, wykonaniu warstw przeciwpożarowych z płyt gipsowo-włóknowych i ułożeniu posadzki z płytek gresowych,
- wykonanie prac naprawczych tynków wewnętrznych ścian pomieszczeń auli i pracowni grafiki,
- przesunięcie otworu drzwiowego pomiędzy pracownią grafiki a balkonem z wykonaniem niezbędnych rozkuć i przemuruowań, montaż nadproża oraz drzwi stalowych p-poż. EI-60,
- wykonanie prac malarskich na ścianach pomieszczeń auli i pracowni grafiki,
- montaż zewnętrznych rolet tekstylnych o napędzie elektrycznym w otworach okiennych auli,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych, remont istniejącego oświetlenia auli, montaż projektorów wewnętrznych LED z szynoprzewodem,
- montaż instalacji klimatyzacji.

W dniu 29.10.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

Umowny koszt zadania to: **754 341,48 zł.**

Zadanie finansowane ze środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Planowany termin zakończenia zadania to: **14.06.2022r.**

Zadanie zgłoszone do odbioru końcowego.

## **2. „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”.**

Projekt został w dniu 16.12.2021 r. zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Celem projektu jest nawiązanie współpracy transgranicznej i wspólna realizacja działań przez partnerów z Polski i Czech.

Termin realizacji projektu: **od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

Szacowana wartość projektu: **157 310,91 zł, tj. 34 957,98 Euro**

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego max. **20 000 Euro**, tj. 57,21%.

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi maksymalnie **1 176,47 Euro**, tj. 3,37 %.

Zadanie realizowane w ramach powyższego projektu to. **„Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wiaty przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11”.**

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wiaty o konstrukcji drewnianej z przejrzystym pokryciem dachu i ścianki wystawienniczej jako miejsca pod plenerową ekspozycję prac uczniów przy budynkach szkoły.

W dniu 14.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

Umowny koszt zadania to **99 364,16 zł**, termin realizacji to **połowa sierpnia 2022r.**

## **3. „Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 11”**

z podziałem na części:

- część 1 – **wykonanie prac rozbiórkowych i palowania budynku,**
- część 2 – **wykonanie prac zabezpieczających, odtworzeniowych i wykończeniowych.**

Planowany zakres prac:

a) dla części 1 zadania:

- roboty rozbiórkowe zewnętrznej ścianki dociskowej z cegły klinkierowej wraz z warstwą izolacji cieplnej z wełny mineralnej,
- wykonanie wykopów na zewnątrz obiektu celem odsłonięcia ścian i ław fundamentowych,
- wykucie bruzd pionowych w ścianach fundamentowych pod wykonanie mikropalowania,
- wykonanie przewiertów przez ławy fundamentowe pod wykonanie mikropalowania,
- wykonanie mikropali metodą iniekcji wielokrotnej (9 szt.) o długości 8,5 m zagłębionych w warstwie twaroplastycznych glin i zakotwienia ich w ławie fundamentowej,
- odtworzenie murów fundamentowych w miejscach rozkuć,

b) dla części 2 zadania:

- odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych pionowych, poziomych i izolacji cieplnych,
- zasypanie wykopów po wykonanym palowaniu budynku,
- odtworzenie elewacyjnej ścianki dociskowej z cegły klinkierowej wraz z obrobieniem ościeży okiennych a także odtworzenie opaski na zewnątrz obiektu,
- naprawa i wzmocnienie wewnętrznych spękań murowych przy użyciu systemu naprawczego dla spękań z zastosowaniem prętów zszywających stalowych z stali nierdzewnej,
- wzmocnienie tynków wewnętrznych w miejscach zarysowań ścian siatką zbrojącą z włókna szklanego na zaprawie klejowej, wykonanie gładzi gipsowych,
- malowanie ścian i sufitu pomieszczenia salki gimnastycznej.

Koszt zadania dla części I to: **92 250,00 zł.**

Planowany termin realizacji zadania to: **lipiec 2022r.**

Koszt zadania dla części II to: **71 567,71 zł.**

Planowany termin realizacji zadania to: **sierpień 2022r.**

#### **IV. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu**

##### **1. Renowacja sanitariatu damskiego (uczniowskiego) na II piętrze.**

Zakres prac: wymiana kabin/przepierzeń toalet, wymiana płytek podłogowych i ściennych, wymiana umywalek, malowanie ścian i sufitu.

Szacunkowy koszt: ok. **50 000 zł.**

Na zadanie to szkoła prowadzi zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia zadania: **29 sierpień 2022r.**

#### **V. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu**

##### **"Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, etap II".**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu **01.09.2020 r. do 31.12.2022 r.**

Opis projektu: indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Ponadto, w ramach projektu ujęto prace remontowo-budowlane związane z adaptacją pracowni: języków obcych, logistyki i spedycji polegające na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie naświetlenia pomieszczeń, wymianie instalacji sieciowej, prace ogólnobudowlane (uzupełnienie tynków ścian, gładzenie i malowanie ścian oraz lamperii, wymiana wykładziny podłogowej). Zostaną pomalowane pracownie: finansów, sprzedaży detalicznej, kadrowa i reklamy wizualnej.

Realizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Wartość całkowita projektu: **1 311 599,28 zł.**

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): **1 114 859,38 zł.**

Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): **131 159,93 zł.**

Wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%): **65 579,97 zł.**

#### **VI. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu**

##### **1. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku A – szkoły podstawowej, usytuowanego na działce nr 750/95 przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu.**

Ekspertyza stanu technicznego budynku A obejmuje zakres:

- 1) geotechniczny – ustalenie stanu technicznego podłoża gruntowego,
- 2) stanu technicznego konstrukcji obiektu i elementów budowlanych.

W dniu **27.04.2022r.** podpisano umowę z Wykonawcą ekspertyzy.

Koszt opracowania to **86 100,00 zł.** Termin realizacji opracowania do: **25.08.2022r.**

##### **2. Malowanie sal lekcyjnych, klatek schodowych pawilonu B i korytarza w budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu.**

Zakres:

- 1) Sala nr 115 w pawilonie B – ocieplenie ścian, malowanie ścian, rur i stolarki,
- 2) Sala nr 210 w pawilonie B – malowanie ścian, rur i stolarki,
- 3) Sala nr 208 w pawilonie B – malowanie ścian, rur i stolarki,
- 4) Korytarz w budynku sali gimnastycznej – malowanie ścian, rur i stolarki,
- 5) Dwie klatki schodowe w pawilonie B – malowanie ścian, rur i stolarki.

W dniu **02.06.2022r.** podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

Umowny koszt zadania to: **32 714,81 zł.**  
Termin zakończenia zadania to: **10.08.2022r.**

## **VII. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach**

### **1. Remont podłogi w internacie nr 1.**

Koszt zadania to: **10 923,95 zł.**  
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: **30.06.2022r.**

## **VIII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu**

### **1. Wykonanie izolacji pionowej ściany od strony podwórza budynku PPP w Raciborzu ul. Jana 14.**

Szacowana wartość zadania to: **13 000 zł.**  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy zadania.  
Planowany termin realizacji: **lipiec 2022r.**

## **IX. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu**

### **1. Kompleksowa adaptacji budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

PCS jest w posiadaniu pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja obejmuje budowę windy zewnętrznej, która skomunikuje wszystkie trzy kondygnacje budynku (od piwnic po pierwsze piętro), wydzielenie z części portierni toalety dla niepełnosprawnych, montaż wyciągarki schodowej.

Do PFRON złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania na kwotę **347 345,58 zł** w tym:

- dofinansowanie to **250 000,00 zł,**
- środki własne to **97 345,58 zł.**

Termin realizacji to **II półrocze 2022 rok** pod warunkiem otrzymania środków z PFRON-u.

## **X. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu**

### **1. „Utwardzenie terenu przed budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu”.**

Zakres prac obejmuje wyłożenie kostką brukową terenu przed palcówką oraz ujednoczenie terenów zielonych.

Szacowany koszt zadania to: **95 000,00 zł.**  
Planowany termin zakończenia zadania to: **09.09.2022r.**

## **XI. Zadania inne**

- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczących zabudowy paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w:
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.
  - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,,
  - II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu,
  - Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu
  - Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.